



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี สำนักปลัด โทร. ๐-๓๙๔๙-๕๐๒๕ - ๗

ที่...จบ.๕๔๒๐๑/๒๖๖..... วันที่.....๒..เมษายน...๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสุภกร พร้อมพวง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ต้นตราหน้าเรื่องเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิวภัสร์ อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี (๖๕๖๙) ๒๗๖

ศิริ/สม.พร้อม

ลงชื่อ.....

(นายพรรัตน์ สุวรรณโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี

- ส่งโปรดทราบ และให้เตรียมการต่อไปพร้อมส่ง
ในกรณีแจ้ง ทศกร.๓๓

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินห์จรรยา ชุตินิตาคุณาสิน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา โพธิ์หัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

**รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขายายศรี
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

ผลการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น ๕ ปี

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลเขายายศรี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลเขายายศรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖	๕๙๔,๒๓๙,๔๐๐.๐๐	๘๘	๑๒๐,๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๗๓	๖๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๖๔	๒๑๗,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๔๓	๕๓,๐๐๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๓,๖๕๖,๒๕๔.๐๐	๒๕	๔,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔,๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๐	๕,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๗	๔,๑๑๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๓๒	๑๙,๕๖๙,๔๐๐.๐๐	๓๙	๓๔,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๓๙	๑๗,๘๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๗,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๘	๑๗,๓๗๐,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๑	๙,๗๔๔,๖๐๐.๐๐	๑๒	๒๐,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๐	๙,๕๓๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๖๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๙	๗๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๘	๖๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๘	๖๗๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	๑๕	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๗	๖๒๐,๖๔๐,๐๕๔.๐๐	๑๙๑	๑๖๑,๓๘๐,๙๐๐.๐๐	๑๘๔	๑๐๑,๒๕๙,๖๐๐.๐๐	๑๗๗	๒๘๒,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๙	๘๖,๐๓๑,๔๐๐.๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๙,๕๖๒,๔๘๓.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๖,๑๗๐,๑๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๑,๒๖๘,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๙	๘๖๔,๕๓๓.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖๖๑,๘๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	๕	๕๙๗,๒๔๐.๐๐
รวม	๔๗	๙,๕๖๒,๔๘๓.๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาบายศรี
 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/เงินสะสม/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๔๗	โครงการ
*รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๔๗	โครงการ
*ดำเนินการแล้วเสร็จ : (มีการเบิกจ่ายแล้ว) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๘	จำนวน	๑๐	โครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการ : คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๑	จำนวน	๔	โครงการ
*ยังไม่ได้ดำเนินการ : คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑	จำนวน	๓๓	โครงการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ฯ
รอบเดือน ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสง - หวังมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๒.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ ๙	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ ๙	๓๒๖,๔๕๐	๑๑ ก.พ. - ๒๔ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๒๖,๔๕๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสุกิม ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๙๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสุกิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร	๕๔๗,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบโอน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาบายศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๒๓๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบโอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาบายศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๙๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุจิรวงศ์ - วัดธรรมหารามซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาบายศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๕๒๑,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางระหง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาบายศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางระหง - ซากเวช ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาบายศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองกะพง ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ยาว ๖ เมตร	๔๐๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนคลองกะพง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๒๖๙,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองกะพง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำถ้ำ-ห้วงจันทร์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๓๙๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฉวี ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	๓๓๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีเสริมผิว Asphaltic Concrete สายเขาบายศรี - หองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๑๑,๗๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีเสริมผิว Asphaltic Concrete สายโป่งกวาง - นาหวาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๗.	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ระบบาปโอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ระบบาปโอน	๓๖๓,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
รวม			๖,๑๗๐,๑๕๐		๑	-	๑๖	๓๒๖,๔๕๐

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย	จัดโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาบายศรี ม.๘ , ม.๑๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเขาบายศรี หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล เขาบายศรี หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๓.	โครงการจัดงานอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๔.	โครงการสืบสานงานประเพณี หล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียน วันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๕.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเขาบายศรี หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล เขาบายศรี ฯลฯ หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในชุมชน	จัดโครงการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขายายศรี ม.๑๐	๒,๐๐๐	๔ ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	๑,๓๖๐
๗.	โครงการจัดงานอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง วัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	๕ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๐,๐๐๐
๘.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล เขายายศรี ม.๘ และม.๑๐	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๙.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน ศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์	๗๐,๐๐๐	๑๓ ต.ค. ๖๘ , ๕ ธ.ค. ๖๘ , ๒ เม.ย. ๖๙ , ๓ มิ.ย. ๖๙ , ๒๘ ก.ค. ๖๙ , ๑๒ ส.ค. ๖๙	-	✓	-	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๑๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารศึกษา	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล เขายายศรีทั้ง ๒ แห่ง	๘๒๘,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๙๙,๖๐๐
รวม			๑,๒๖๘,๗๐๐		๒	๒	๖	๓๔๐,๙๖๐

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลเขาบายศรี ตำบลภักยา เสพติด	จัดแข่งขันมหกรรมกีฬา เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตำบลภักยาเสพติด	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนเทศบาล ตำบลเขาบายศรีตำบลภักยาเสพ ติดการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน	จัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพ ติดฟุตบอล ๙ คน	๑๘๐,๐๐๐	๓ พ.ย. - ๑๘ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๗๒,๐๐๐
๓.	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดแบบ Residential Care จังหวัดจันทบุรี	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่ ไม่มีอาการทางจิต/อาการ คงที่ ในพื้นที่เทศบาล ตำบลเขาบายศรี	๒๗,๖๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๔.	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ แห่ง	๒๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๕.	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล มวลชน "เขาบายศรีคัพ" อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	จัดการแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน	๓๐,๐๐๐	๔ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๙,๙๙๘
๖.	โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ตำบลภักยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เปตองตำบลภักยาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๑๘ ต.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๕,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนเทศบาล ตำบลเขาบายศรีตำบลภักยาเสพ ติตการแข่งขันฟุตซอล ๕ คน	จัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพ ติตฟุตบอล ๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๘.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์ ในพื้นที่เทศบาล จำนวน ๑๒ แห่ง	๙๗,๙๓๓	๙ มี.ค. - ๑๙ มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๙๗,๙๓๓
๙.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	อุดหนุนกลุ่มกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขาบายศรี	๒๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๒๔๓,๐๙๐
รวม			๘๖๔,๕๓๓		๕	-	๔	๕๖๘,๐๒๑

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน ๖๐ คน	๑๔,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ดำเนินโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ๓ ด้าน ๖ งาน ๔ ทรัพยากร	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๓.	ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ	เช่าพื้นที่ทิ้งขยะ	๕๗๗,๘๖๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๓๕๐,๔๔๖.๕๒
๔.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.) หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ทต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.) หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑,๓๑๐
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือนเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	รณรงค์และประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน	๑๔,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๖.	โครงการจัดการขยะอินทรีย์และจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	จัดอบรมในเขตพื้นที่ตำบลเขาบายศรี	๓๐,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
รวม			๖๖๑,๘๖๐		-	๒	๔	๓๕๑,๗๕๖.๕๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการรวมพลังแห่งความภักดี ศึกษาเรียนรู้และน้อมนำ แนวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง และพระราช กรณียกิจของสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทยเพื่อ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน ประชาชน มีความรู้สึก ผูกพัน ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมีความตระหนักใน บทบาทของสถาบัน พระมหากษัตริย์	๙๑,๙๔๐	๑๓ ม.ค. - ๑๔ ม.ค. ๖๙	✓	-	-	๙๑,๙๔๐
๒.	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และจัดทำทะเบียนทรัพย์สินใน เขตเทศบาลตำบลเขายายศรี	ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล ตำบลเขายายศรี หมู่ ๑ - ๑๒ มีขนาดพื้นที่ ประมาณ ๖๒.๓ ตาราง กิโลเมตร	๑๓๕,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๓.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE	ปรับปรุงข้อมูลฐาน ข้อมูล ของการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นปัจจุบัน,ถูกต้อง, มากขึ้นจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล ตำบลเขายายศรี	จัดกิจกรรมอบรมศึกษา ดูงาน	๓๓๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. - ๒๖ ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๒๗,๔๕๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.	โครงการประชุมประชาคม	จัดประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคม ตำบลทุกแห่งและประชุม ประชาคมตำบลและ หมู่บ้านปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “๐”
รวม			๕๙๗,๒๔๐		๒	-	๓	๔๑๙,๓๙๐